

“ ছক-ক ”(চলমান স্কীম)

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (প্রকল্প কোড নং-২২১০০০৯০০) অর্থ বছর (২০২২-২০২৩)

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

ক্রমিক নং	উপজেলা	প্রকল্প/ স্কীমের নাম	সেক্টর	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কীমের মেয়াদ	২০২১-২২ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	২০২১-২২ অর্থ বছর ৩০ মে পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয়	অবশিষ্ট পাওনা অর্থের পরিমাণ	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	২০২৫- ২০২৬ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	২০২৬- ২০২৭ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	(ক্র:নং ৫-৮) = ৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
০১।সেক্টর ৪ শিক্ষা															
১	গুইমারা	গুইমারা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর পরিবর্তে গুইমারা যৌথ খামার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন।	শিক্ষা	১৫০.০০	২০১৪-২০২২	২০.০০	৯০.০০	৬০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
২	দীঘিনালা	দীঘিনালা বারুছড়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ।		১৫০.০০	২০১৬-২০২২	২০.০০	৬৮.৫০	৮১.৫০	১৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩	দীঘিনালা	দীঘিনালা উপজেলার বানছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ		৮০.০০	২০১৭-২০২২	২০.০০	৫২.২৫	২৭.৭৫	১৫.০০	১১.১৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪	দীঘিনালা	দীঘিনালা উত্তর রেংকায়্যা উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন।		৬০.০০	২০১৭-২০২২	২০.০০	৩৫.০০	২৫.০০	২৩.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৫	পানছড়ি	পানছড়ি উল্টাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ।		৮০.০০	২০১৭-২০২২	২০.০০	৪৭.০০	৩৩.০০	১৪.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬	মানিকছড়ি	মানিকছড়ি বাটনাতলী উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন।		৮০.০০	২০১৭-২০২২	২৫.০০	৫৩.০০	২৭.০০	২৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭	পানছড়ি	পানছড়ি বাজার হাইস্কুলের একাডেমিক ভবন নির্মাণ।		১০০.০০	২০১৭-২০২২	২০.০০	৪১.২৫	৫৮.৭৫	২৩.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৮	খা/ছড়ি সদর	ভাইবোনছড়া আইডিয়াল স্কুলের উন্নয়ন।		৮০.০০	২১৭-২০২২	২০.০০	৪৯.০০	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৯	মহালছড়ি	মহালছড়ি উঃ মনিজ্যোতি শিশু মঙ্গল সদন টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ভবন নির্মাণ।		৮০.০০	২০১৭-২০২২	২৫.০০	৩৭.৫০	৪২.৫০	২০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১০	মাটিরঙ্গা	মাটিরঙ্গা বড়নাল এবতেদায়ী মাদ্রাসার উন্নয়ন।		৮০.০০	২০১৭-২০২২	২০.০০	৩৫.০০	৪৫.০০	৩১.৭৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১১	মহালছড়ি	মহালছড়ি মাইচছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ।		৬০.০০	২০১৭-২০২২	২০.০০	৩০.০০	৩০.০০	১০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১২	গুইমারা	গুইমারা মারমা উন্নয়ন সংসদ ও ছাত্রাবাস উন্নয়ন।		১০০.০০	২০১৭-২০২২	৩০.০০	৩০.০০	৭০.০০	১০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৩	রামগড়	রামগড় খাগড়াবিল নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন, বলিপাড়া নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন।		৮০.০০	২০১৮-২০২৩	৪০.০০	৫০.০০	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৪	দীঘিনালা	দীঘিনালা ত্রিপুরা ছাত্রাবাস নির্মাণ।	৫০.০০	২০১৮-২০২৩	৫.০০	৫.০০	৪৫.০০	১৫.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		

ক্রমিক নং	উপজেলা	প্রকল্প/ স্কীমের নাম	সেক্টর	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কীমের মেয়াদ	২০২১-২২ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	২০২১-২২ অর্থ বছর ৩০ মে পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয়	অবশিষ্ট পাওনা অর্থের পরিমাণ	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	২০২৫- ২০২৬ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	২০২৬- ২০২৭ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	(ক্র:নং ৫-৮) = ৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৫	রামগড়	রামগড় খাগড়াবিল দারুল কোরআন ইসলামী একাডেমিক ভবন, উত্তর লামকুপাড়া তালিমুল কোরআন নূরানী মাদ্রাসা, তৈচালা নূরানী ও চৌধুরী পাড়া মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ।	শিক্ষা	১০০.০০	২০১৮-২০২৩	৪০.০০	৪৫.০০	৫৫.০০	৫৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৬	মাটিরাসা	মাটিরাসা শান্তিপুর হাইস্কুল উন্নয়ন।		১০০.০০	২০১৮-২০২২	২০.০০	৭০.০০	৩০.০০	১৫.০০	১২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৭	খা/ছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ ছাত্রাবাস ও নতুন কুড়ি ক্যান্টনমেন্ট হাইস্কুলের মিলনায়তন উন্নয়ন।		১০০.০০	২০১৮-২০২৩	২৫.০০	২৫.০০	৭৫.০০	১৫.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৮	মানিকছড়ি	মানিকছড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন।		১০০.০০	২০১৮-২০২৩	১৫.০০	৪০.০০	৬০.০০	৫৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৯	মহালছড়ি	মহালছড়ি সিঙ্গিনালা জুনিয়র হাইস্কুল উন্নয়ন।		৮০.০০	২০১৪-২০২২	২০.০০	৩৯.০০	৪১.০০	২০.০০	২০.২০	০.০০	০.০০	০.০০	
২০	মানিকছড়ি	মানিকছড়ি গাড়ীটানা জুনিয়র হাইস্কুল নির্মাণ।		২৫০.০০	২০১৭-২০২৩	২০.০০	৩০.০০	২২০.০০	১৬৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২১	খা/ছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি বর্ণমালা আইডিয়াল স্কুল উন্নয়ন।		২৫০.০০	২০১৭-২০২৫	৫০.০০	১২০.৫০	১২৯.৫০	৩০.০০	৯৯.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	
২২	গুইমারা	সিন্দুকছড়ি মাদ্রাসা উন্নয়ন।		৮০.০০	২০১৮-২০২৩	২০.০০	২৫.০০	৫৫.০০	৪১.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২৩	খা/ছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি অসমাণ্ড ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার (আইডিইবি) ভবনের উন্নয়ন।		২৪০.০০	২০১৮-২০২৬	৪০.০০	১২০.০০	১২০.০০	২৫.০০	৮৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২৪	পানছড়ি	পানছড়ি আদর্শ শিশু নিকেতন উন্নয়ন।		১০০.০০	২০১৭-২০২৩	১০.০০	১৫.০০	৮৫.০০	৭৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		উপ-মোট :		২৬৩০.০০		৫৬৫.০০	১১৫৩.০০	১৪৭৬.০০	৮১২.৮৮	৪০০.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	
		০২। সেক্টর ৪ যোগাযোগ (চলমান প্রকল্প)												
২৫	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তক বাস্তবায়িত এইচবিবি রাস্তা সংস্কার।	যোগাযোগ	৫০০.০০	২০১৯-২০২৫	১২০.০০	১৬৫.০০	৩৩৫.০০	১০.০০	১৭২.০০	১৫৩.০০	০.০০	০.০০	
২৬	গুইমারা	গুইমারা উপজেলার সিন্দুকছড়ি রিক্রুইট মাস্টার পাড়া হতে তিন্দুকছড়ি যাওয়ার রাস্তা উন্নয়ন।		২০০.০০	২০১৮-২০২৫	৫.০০	২০.০০	১৮০.০০	১০.০০	৯৫.০০	৭৫.০০	০.০০	০.০০	
২৭	গুইমারা	গুইমারা সিন্দুকছড়ি বাঁশপাড়া - সিন্দুকছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।		১১৫.০০	২০১৮-২০২৫	৩০.০০	৫৫.৭৫	৫৯.২৫	২০.০০	৩৯.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	
২৮	মাটিরাসা	মাটিরাসা আমতলী ইউনিয়নে ৬নং ওয়ার্ডে বলি চন্দ্র পাড়া সিরাজের দোকান - জালিয়াপাড়া স্কুল পর্যন্ত ব্রীকসলিং করণ।		১৯০.০০	২০১৮-২০২৩	৩০.০০	৮২.০০	১০৮.০০	৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২৯	মাটিরাসা	মাটিরাসা পৌরসভাধীন ২নং ওয়ার্ডের ১০নং ইসলামপুর সফিকের বাড়ী হতে বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।		১৯০.০০	২০২১-২০২৫	৫.০০	৫.০০	১৮৫.০০	১৫.০০	৩৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	
৩০	মাটিরাসা	মাটিরাসা পৌরসভাধীন সওজ রাস্তা হতে সাংবাদিক কামাল এর বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক সলিং ও ড্রেইন নির্মাণ।		৭০.০০	২০২১-২০২৫	৫.০০	৫.০০	৬৫.০০	১৫.০০	৩৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	
৩১	লক্ষীছড়ি	লক্ষীছড়ি দুলাপাড়া - বড়পাড়া লেলাং পাড়া রাস্তা উন্নয়ন।		২৫০.০০	২০১৩-২০২২	২০.০০	১৩৯.০০	১১১.০০	২০.০০	৯১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩২	খা/ছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি ঠাকুরছড়া - দইল্যাপাড়া রাস্তা উন্নয়ন।		৩০০.০০	২০১৪-২০২২	৩০.০০	১৮০.০০	১২০.০০	১০.০০	৪৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৩	মহালছড়ি	মহালছড়ি মুবাছড়ি - কমলবিন্দু চাকমা বাড়ী - বাঘমারা রাস্তা উন্নয়ন।		২০০.০০	২০১২-২০২২	২৫.০০	১১০.২৫	৮৯.৭৫	৬০.০০	২৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

ক্রমিক নং	উপজেলা	প্রকল্প/ স্কীমের নাম	সেক্টর	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কীমের মেয়াদ	২০২১-২২ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	২০২১-২২ অর্থ বছর ৩০ মে পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয়	অবশিষ্ট পাওনা অর্থের পরিমাণ	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	২০২৫- ২০২৬ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	২০২৬- ২০২৭ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	(ক্র:নং ৫-৮) = ৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩৪	লক্ষীছড়ি	লক্ষীছড়ি বটতলী - কুতুবছড়ি রাস্তা উন্নয়ন।	যোগাযোগ	১০০.০০	২০১৫-২০২২	২০.০০	৫৮.৫০	৪১.৫০	২৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৫	খা/ছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি রাস্তাপানিছড়া ব্রীজ - নতুনপাড়া রাস্তা নির্মাণ।		১২০.০০	২০১৬-২০২২	২০.০০	৬০.০০	৬০.০০	২০.০০	১৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৬	খা/ছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি সিঙ্গিনালা প্রতিবন্ধী অফিস - রিজিং সমিতির বাগান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।		৭০.০০	২০১৭-২০২২	৬.০০	২৭.০০	৪৩.০০	২০.০০	১৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৭	দীঘিনালা	দীঘিনালা বাঘাইঘাট রাস্তা - কবাখালী মৈত্রী বৌদ্ধ বিহার রাস্তা উন্নয়ন।		১০০.০০	২০১৭-২০২২	১৫.০০	৬৪.৯৮	৩৫.০২	১৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৮	খা/ছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি গাছবান ৩নং প্রকল্প রাবার বাগান - ছোটপাড়া রাস্তা উন্নয়ন।		১০০.০০	২০১৭-২০২২	১১.২৫	৩২.২৫	৬৭.৭৫	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৯	মহালছড়ি	মহালছড়ি কায়াংঘাট ইউনিয়ন হতে স্বল্প যোগাযোগের জন্য চেংগী নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ।		৩০০.০০	২০১৮-২০২৩	৭০.০০	৮০.০০	২২০.০০	২৫.০০	১০৫.০০	৯০.০০	০.০০	০.০০	
৪০	গুইমারা	গুইমারা সিদ্দকছড়ি দেবলছড়ি জুনিয়র হাইস্কুল - রিফ্রাশই মাষ্টারপাড়ার রাস্তা উন্নয়ন এবং ধুকংখালের ব্রীজ নির্মাণ।		১৫০.০০	২০১৮-২০২৩	৩০.০০	৩০.০০	১২০.০০	৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪১	মানিকছড়ি	মানিকছড়ি রেষ্ট হাউজ সংলগ্ন গুচ্ছগ্রাম যাওয়ার রাস্তায় খালের উপর ফুটব্রীজ নির্মাণ।		২০০.০০	২০১৮-২০২৩	৫০.০০	৭০.০০	১৩০.০০	১১৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪২	মাটিরাসা	মাটিরাসা ওয়াসু এলাকা ধইলা খালের উপর ব্রীজ ও রাস্তা নির্মাণ এবং তপ্ত মাস্টার পাড়া ব্রীজ নির্মাণ।		৭০০.০০	২০১৮-২০২৩	১২০.০০	২৩০.০০	৪৭০.০০	৫০.০০	২৪০.০০	১৮০.০০	০.০০	০.০০	
৪৩	মাটিরাসা	মাটিরাসা তবলছড়ি শুকনাছড়ি ইফসুফ মিয়ান বাড়ী - লাইফ কুমার কার্বারী পাড়া পর্যন্ত কালভার্টসহ রাস্তা ব্রীকসলিং করণ।		১৫০.০০	২০১৮-২০২৩	২৫.০০	৫৪.৫০	৯৫.৫০	৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪৪	মাটিরাসা	মাটিরাসা বেলছড়ি ইউনিয়নে ৭নং ওয়ার্ডে শাহ আলম এর বাড়ী - আসাদ আলী মাষ্টারের বাড়ী হইয়া অযোধ্যা পাকা সড়ক ব্রীকসলিং করণ।	১০০.০০	২০১৮-২০২৩	২০.০০	৩০.০০	৭০.০০	৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৪৫	খা/ছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজের পিছনে রাস্তা ও রিটেইনিংওয়াল নির্মাণ এবং ভাইবোনছড়া নতুন বাগান - সুধন্যাপাড়া রাস্তা উন্নয়ন।	১০০.০০	২০১৮-২০২৩	২০.০০	৭০.০০	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৪৬	খা/ছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি সদর কৈবল্য পীঠ - রাধামাধব মন্দির পর্যন্ত রাস্তা ও ড্রেন।	২৫০.০০	২০১৮-২০২৩	২০.০০	৪১.০০	২০৯.০০	৪৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৪৭	মানিকছড়ি	মানিকছড়ি চেংগুছড়া প্রা. বিদ্যালয় হতে চেংগুছড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন।	৭৫.০০	২০১৮-২০২৩	১৫.০০	৩৫.৫০	৩৯.৫০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৪৮	৪৮	রামগড় উপজেলার ১নং রামগড় ইউনিয়ন অন্তর্গত লামকুপাড়ায় ব্রীজ ও রূপাইছড়ি রাস্তা নির্মাণ।	১৫০.০০	২০১৮-২০২৩	৫০.০০	৫৫.০০	৯৫.০০	৪৬.২৫	৪৮.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০		
৪৯	পানছড়ি	পানছড়ি উপজেলার ডেবলছড়ি হয়ে রাস্তাপানিছড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	৮০.০০	২০১৮-২০২৩	৫.০০	৮.০০	৭২.০০	৭২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		উপ-মোট :		৪৭৬০.০০		৭৬৭.২৫	১৭০৮.৭৩	৩০৫১.২৭	৮৭২.২৫	১০২৮.০০	৫২৮.০০	০.০০	০.০০	
০৩। সেক্টর ৪ সমাজকল্যান(ভৌত অবকাঠামো) চলমান প্রকল্প														

ক্রমিক নং	উপজেলা	প্রকল্প/ স্কীমের নাম	সেক্টর	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কীমের মেয়াদ	২০২১-২২ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	২০২১-২২ অর্থ বছর ৩০ মে পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয়	অবশিষ্ট পাওনা অর্থের পরিমাণ	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	২০২৫- ২০২৬ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	২০২৬- ২০২৭ অর্থ বছরের সম্ভাব্য চাহিদা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	(ক্র:নং ৫-৮) = ৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৬৪	গুইমারা	গুইমারা কালি মন্দির, রাবার বাগান রাখাকুঞ্চ মন্দির উন্নয়ন।	সমাজ কল্যাণ (ডেইত অবকাঠামো)	১০০.০০	২০১৮-২০২৩	৩০.০০	৪০.৫০	৫৯.৫০	৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬৫	দীঘিনালা	দীঘিনালা রশিদনগর, বেতছড়ি বাজার, মেরুং কুমিল্লা পাড়া, কবাখালী মুসলিম পাড়া এবং মেরুং বাজার জামে মসজিদের উন্নয়ন।		৩০০.০০	২০১৮-২০২৩	৮৫.৫০	২০০.৫০	৯৯.৫০	৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬৬	দীঘিনালা	দীঘিনালা বেনুবন এবং রাঙ্গাপানি ছড়া বৌদ্ধ বিহারের উন্নয়ন।		১২০.০০	২০১৮-২০২৩	১৫.০০	৭৯.২৫	৪০.৭৫	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬৭	মাটিরাসা	মাটিরাসা বর্ণাল জামে মসজিদ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।		৬০.০০	২০১৮-২০২৩	২৫.০০	৩০.০০	৩০.০০	২১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬৮	পানছড়ি	পানছড়ি ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ ভবন নির্মাণ।		৬০.০০	২০১৮-২০২৩	২৪.০০	২৭.০০	৩৩.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬৯	খা/ছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের নতুন রেস্ট হাউজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।		২৫০.০০	২০১৮-২০২৩	১০০.৩২	১৩২.০০	১১৮.০০	৫০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭০	পানছড়ি	পানছড়ি দুদক ছড়া অর্নিবাণ বৌদ্ধ বিহারের ভোজনশালা নিমার্ণ।		৮০.০০	২০১৮-২০২২	১০.০০	২০.০০	৬০.০০	৩০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭১	পানছড়ি	পানছড়ি উপজেলার লতিবান ইউনিয়নে একতা সমিতির মায়াবিনী লেক উন্নয়ন।		১০০.০০	২০১৮-২০২৩	২০.০০	৪৪.০০	৫৬.০০	৫৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭২	খা/ছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার মারমা উন্নয়ন সংসদের ছাত্রী নিবাস নির্মাণ।		৬০.০০	২০১৮-২০২৪	৫.০০	৫.০০	৫৫.০০	১০.০০	৪৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭৩	খা/ছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি সদর য়ংডং বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।		২০০.০০	২০১৭-২০২৩	২০.০০	৩০.০০	১৭০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭৪	দীঘিনালা	দীঘিনালা বন বিহারের ভাবনা কেন্দ্র ও ভিক্ষু নিবাস নির্মাণ।		১৫০.০০	২০১৬-২০২৩	২০.০০	৬০.০০	৯০.০০	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭৫	খা/ছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি সদর খেজুরবাগান জামে মসজিদ উন্নয়ন।		১০০.০০	২০১৫-২০২২	২২.০০	২৫.০০	৭৫.০০	২৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭৬	খা/ছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতাল জামে মসজিদ উন্নয়ন।		১০০.০০	২০১৫-২০২২	২৫.০০	৩০.০০	৭০.০০	২৫.০০	১৯.২০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭৭	মাটিরাসা	মাটিরাসা তাইন্দং বটতলী বাজারে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ নির্মাণ।	৮০.০০	২০১৭-২০২২	১৫.০০	২০.৮৫	৫৯.১৫	১০.০০	৩৭.৫০	০.০০	০.০০	০.০০		
৭৮	মাটিরাসা	মাটিরাসা নতুন পাড়া মসজিদের ভবন নির্মাণ।	১৫০.০০	২০১৭-২০২২	২০.০০	৪৯.২৫	১০০.৭৫	১৫.০০	৫০.০০	৩৫.০০	০.০০	০.০০		
৭৯	খা/ছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি পর্যটন মোটেল সংলগ্ন শ্রীশ্রী রাধা মাধব মন্দির নির্মাণ।	১৯০.০০	২০১৭-২০২৩	২০.০০	৬৩.৭৪	১২৬.২৬	৫৩.৮৭	১৮.১৩	০.০০	০.০০	০.০০		
৮০	খা/ছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি মোহাম্মদিয়া জামিয়া শরীফ এতিমখানা ও মাদ্রাসা নির্মাণ।	৮০.০০	২০১৮-২০২৪	১০.০০	২০.০০	৬০.০০	২০.০০	৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৮১	মাটিরাসা	মাটিরাসা পৌরসভায়ীন ২নং ওয়ার্ডে পূর্ব নতুন পাড়া পাঞ্জেশানা মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা নির্মাণ।	৬০.০০	২০২১-২০২৫	৫.০০	৫.০০	৫৫.০০	১০.০০	৩০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০		
			উপ-মোট :	৫১৭০.০০		১০৩২.৮২	২৪৬৪.৩৪	২৭০৫.৬৬	১৪৭৪.৮৭	৫৮৪.৪২	১৩১.২৫	০.০০	০.০০	
			সর্বমোট :	১২৫৬০.০০		২৩৬৫.০৭	৫৩২৬.০৭	৭২৩২.৯৩	৩১৬০.০০	২০১৩.২৫	৬৫৯.২৫	০.০০	০.০০	